

Cronograma Físico / Financeiro

OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPUS II: CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA – UNIVERSIDADE UNIRG	28,82%
LOCAL:	GURUPI - TO	

Item	Descrição dos Serviços	Total do Item com BDI	30 DIAS	% Acumulado	30 DIAS	% Acumulado
			%	Valor	%	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.391,88	50	R\$ 8.695,94	50	R\$ 8.695,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.995,99	100	R\$ 5.995,99		R\$ -
3	VEDAÇÃO	R\$ 27.613,67	100	R\$ 27.613,67		R\$ -
4	REVESTIMENTO	R\$ 2.706,04	50	R\$ 1.353,02	50	R\$ 1.353,02
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 13.260,95	50	R\$ 6.630,48	50	R\$ 6.630,48
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 50.328,06	50	R\$ 25.164,03	50	R\$ 25.164,03
7	PINTURA	R\$ 37.182,30		R\$ -	100	R\$ 37.182,30
8	PISO	R\$ 10.096,91		R\$ -	100	R\$ 10.096,91
9	FORRO	R\$ 60.876,22		R\$ -	100	R\$ 60.876,22
10	ESQUADRIAS	R\$ 40.731,09	50	R\$ 20.365,55	50	R\$ 20.365,55
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.472,50	50	R\$ 1.736,25	50	R\$ 1.736,25
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 784,31		R\$ -	100	R\$ 784,31
	CUSTO TOTAL DA OBRA	R\$ 270.439,92	36,07	R\$ 97.554,92	63,93	R\$ 172.885,00
		MEDIÇÃO ACUMULADA		R\$ 97.554,92		R\$ 172.885,00