

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	
1.	REFORMA DE EDIFICAÇÃO	2.346.615,60	% Período:	18,85%	19,97%	16,59%	24,65%	19,95%	
1.1.	PISO	293.077,52	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%			
1.2.	PAREDES	666.526,08	% Período:	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
1.3.	ESQUADRIAS	380.302,04	% Período:				50,00%	50,00%	
1.4.	FORRO E TETO	247.572,93	% Período:					100,00%	
1.5.	COBERTURA	168.260,83	% Período:	50,00%	50,00%				
1.6.	LOUÇAS E METAIS	42.181,09	% Período:	50,00%		50,00%			
1.7.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	298.467,63	% Período:	70,00%	30,00%				
1.8.	SERVIÇOS GERAIS	142.678,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.9.	ACESSIBILIDADE CALÇADAS	11.236,80	% Período:					100,00%	
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.233,66	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.11.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	66.078,52	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
Total: R\$ 2.407.501,55				19,11%	20,31%	16,73%	24,29%	19,56%	
				Investimento:	460.075,15	488.921,62	402.803,19	584.771,88	470.929,71
				Acumulado:	19,11%	39,42%	56,15%	80,44%	100,00%
				Investimento:	460.075,15	948.996,77	1.351.799,96	1.936.571,84	2.407.501,55